



Ескерту:

- 1 Ақаулы актілерде көзделген құрылыс-монтаждау жұмыстары ғимараттың жүк көтергіш және қоршау конструкцияларына өзгеріссіз жүргізіледі.
- 2 Жаңадан жиналған ұяшықтар бөлшектелгендердің орнына орнатылады, бұл ретте саңылаулар бетон камераларының бүйірлік қалқаларында, автобус көпірлерінің астынан тесіледі.
- 3. Камераларды орнатуға арналған металл негіз No 10 профильдің түзетілген арналарынан жасалған.

					РТЭС ТОО «Казцинк-Энерго»			
					План расстановки ячеек 6 кВ Приложение №2			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата				
Разработ.		Калягин А.Г.						
Проверил								
					Лист 1 Листов 1			
Н.контр.					ПС Рафинация			
Утверд.		Мирошниченко И.С.						